

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행현황

가. 인허가 관련 사항

- 1) 도시관리계획 및 실시계획인가 변경 신청서 관련부서 협의 중
가) 주요 협의부서 : 조달청, 농업정책과, 건축행정과, 산림과
나) 8월 말 변경승인 예정으로 업무 진행 중
- 2) 건축허가 변경
가) 8월 8일 건축허가 변경 신청
나) 9월 초 변경승인 예정으로 업무 진행 중
- 3) 교통영향분석·개선대책(변경심의) 접수[7월 18일]
가) 8월 19일 변경심의 예정
나) 8월 29일 변경심의 완료 예정으로 업무 진행 중

나. 공과대학관

- 1) 한울건축 설계안 활용한 입면 변경 작업 중(대표건축가)
- 2) 8월 5일 4시 총장보고(2차) 완료
- 3) 한울건축 2차 항소심 승소(7/11), 한울건축 대법원 상고(7/30)

다. 종합체육관

- 1) 허가용 도서(건축허가접수) 도면 작업 완료(8월 4일)
- 2) 종합체육관 관련 시스템 검토 : 음향 및 방송장비, 조명, 환기, 냉, 난방, 건축자재 선정 사유 및 적정성 검토

라. 외국어대학관

- 1) 외국어대학관 입면 변경 작업 중(대표건축가)
- 2) 8월 5일 4시 총장보고(2차) 완료

2. Space21 캠퍼스종합개발사업 향후 추진일정

가. 도시계획변경 및 건축허가변경 승인을 위한 인허가 관청 협의

나. 종합체육관 인허가 변경 완료 후 타 건축물 인허가 착수 예정임

다. 종합체육관 업체선정 준비 작업 진행

3. 질의응답

(Q1) 동서의학대학원 건물 신축 관련 진행사항

(A1) 현재 평면 및 외관디자인이 거의 확정된 상태임/ 동서의학대학원의 경우 디자인에 대한 문제는 없을 것으로 예상되며, 공간 배정 및 조정에 있어 적절한지 검토 중임/ 후속 인허가에 있어 동서의학대학원 신축계획으로 인한 지장은 없다고 사료됨/ 현시점에서 후속인허가의 관건은 디자인이 신속히 결정되어야 한다는 점임

(Q2) 금일 총장 보고회(2차) 참관가능 여부

(A2) 금일 총장보고 참관은 어려우며, 공과대학관은 한울건축(안)을 기초한 설계안을 보고하는 사안임

- (Q3) 구성원이 원하는 것은 디자인이 아니라 공간자체임/ 부총장님 의견으로 공대구성원은 2, 3의 2개 안 중 투표하여 2안이 선정 되었으나, 결국 1안으로 번복되는 점에 의문점이 있음
- (A3) 디자인을 무시하고 진행하기는 어려운 점이 있음. 가령 3안의 경우 건축학과 교수들의 반발이 많이 있었음/ 공과대학관 디자인 관련 부총장 주재로 진행했던 이현호 대표건축가와 건축학과교수 회의 시 한울건축 설계안은 건축학과 교수들이 선호하는 대안이었음/ 한울건축(안)을 기초로 발표하는 안은 5개 동 중 전면의 3개동을 7,000평에 맞추어 총장보고 예정임
- (Q4) 애초에 2,3안이 아닌 1~3안 전체를 가지고 투표가 진행되지 않은 점에 매우 아쉬움/ 금일 총장 보고회에서 결정(안)이 나오면 빠르게 사업이 진행가능 한지 질의
- (A4) 현재 종합체육관 인허가가 접수되어 진행 중이므로, 인허가 기간 중 후속 건축물의 설계를 진행한 후 종합체육관 인허가 승인 후 인허가 접수가 가능함/ 인허가가 진행되고 있는 상태에서 새로운 허가신청 접수는 불가함
- (Q5) 12~2월 사이에 공사가 가능 여부 / 인허가 완료 후 절차 질의
- (A5) 동절기 공사가 어려운 것은 주로 골조공사 부분으로 토목공사 부분은 진행이 가능함/ 시공사 선정에 30~40일이 소요될 것으로 판단됨
- (Q6) 종합체육관 예산 소요예산 약 200억원은 현재 확보 되었는지 질의
- (A6) 미래정책원, 재정사업본부 등 예산담당 부서와 협의가 필요하며, 금일 체육대학과의 회의도 종합체육관 자원 확보에 대한 사안임
- (Q7) 금일 총장보고 이후 회의록 등 회의자료 공유 가능여부
- (A7) 확정되지 않은 사항에 대한 공개는 어려움/ 총장님이 보고 받은 후 일부 지시사항이 나올 수 있음
- (Q8) 현재 대학에서 확보한 건설 소요 예산
- (A8) 건설 예산이 한해에 소요되는 것이 아니기 때문에 예산관련 부서는 여러 가지 전략안을 강구하고 있음/ 예산을 기재하기 위해서는 인허가 완료 후 시공사 선정하여 도급계약서가 있어야 실행요건이 됨
- (Q9) 외국어대학관 진행상황
- (A9) 설계안은 거의 마무리 된 상태이며, 외국어대학 구성원도 합의한 상태임/ 총장님이 지시하신 일부 수정도 신축부분이 아닌 개보수 부분에 대한 사안으로 알고 있음/ 용인시청 인허가 승인 부서에서도 2차 인허가 진행시 건물별 접수가 아닌 공과대학, 외국어대학관, 동서의학대학관 등을 모아서 접수할 것을 요청함
- (Q10) 금일 공과대학관 총장 보고 이후 남은 절차 질의
- (A10) 입면이 결정 되면 내부 공간에 대해서는 구성원과 협의과정을 거쳐 설계 진행 필요/ 한울건축(안)은 지하공간이 많았으나, 모두 지상화 하는 안을 검토 중임
- (Q11) 종합체육관 올해 11월 경 착공이 되는 것인지 질의
- (A11) 시공사 선정 후 현장개설, 흙막이 공사, 토목공사, 수목정리 등 본격적인 공사가 시작되기까지 3개월 이상이 소요됨/ 체육대학에서 도면을 확정 하는데 시간이 많이 소요되었음/ 현재 해안건축이 대학의 일정에 맞추어 최선을 다하고 있으며, 종합체육관은 올해 내에 착공할 수 있도록 노력중임/ 재정확보 측면에 대해서도 관련부서에서 고심 중임

(Q12) 2007년 이후 서울캠퍼스 신축건물 및 국제캠퍼스 신축건물 문의

(A12) 서울캠퍼스의 경우 무용학부관, 법학전문대학원 신축했으며, 국제캠퍼스는 유리온실 8개동, 온실 관리동, 실험연구동 B동, 생명과학대학 동물실험실 및 현재 신축중인 실험연구동 A동임

(Q13) 복도공간이나 옥상으로 나가는 부분을 막아 구획하여 사용가능 한지 질의

(A13) 소방법상 불가한 사항임

<회의종료>