

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행현황

가. 종합체육관

- 1) 종합체육관 신축관련 건축허가 변경 승인[10월 17일]
- 2) 종합체육관 진행경과 및 향후 일정
 - 가) 종합체육관 입찰공고 : 10월 24일
 - 나) 종합체육관 현장설명 : 10월 30일
[참여업체 : 현대건설/ 대우건설/ 대림산업/ 한화건설/ 현대엔지니어링]
 - 다) 종합체육관 입찰 : 11월 24일
▶ 유찰(2개 업체 투찰 : 대우건설/ 현대엔지니어링)
 - 라) 종합체육관 재 입찰 : 12월 5일
▶ 선정업체 : (주)대우건설
 - 마) 종합체육관 착공 : 2014년 12월 중순 이후
 - 바) 종합체육관 감리업체 선정 [착공 일정에 준하여 실시]

나. 공과대학관

- 1) 공과대학관 평면(초)안 송부 : 10월 22일
- 2) 공과대학관 의견(초)안 접수 : 10월 23일
- 3) 공과대학관 평면(2차)안 송부 : 11월 3일
- 4) 공과대학관 평면(3차)안 송부 : 11월 17일
- 5) 공과대학관 평면(4차)안 작성중

다. 외국어대학관

- 1) 외국어대학관 평면(초)안 송부 : 10월 22일
- 2) 외국어대학 교수연구동 별도 계획안 설명회 개최 : 11월 4일
[주요내용]
 - ▶ 원형공간 비효율성 지적 : 교수연구동으로서의 DEAD SPACE는 없으며, 가운데 공간이 단순한 복도가 아닌 의미 있는 공간으로 활용가능(이현호 교수)
 - ▶ 건물 위치 변경 요청(외국어대학 교수)
- 3) 변경 배치안 외국어대학 송부 : 11월 27일

2. 향후 추진 일정

가. 종합체육관 : 예정공정표 작성 후 스케줄에 따라 공사 진행

나. 공과대학관

- 1) 계획 설계(스페이스프로그램에 따른 실 배치 및 일부 모듈 조정) 완료 후 후속진행 일정 수립
- 2) 계획 설계 승인 후 실시설계 진행
 - ※ 각 실별 기계, 전기설비 배치 등 실시설계 과정에서 논의할 사항이 많음

다. 외국어대학관

- 1) 계획 설계(스페이스프로그램에 따른 실 배치) 완료 후 후속진행 일정 수립

2) 계획 설계 승인 후 실시설계 진행

3) 현) 외국어대학관 개, 보수공사 계획 설계 협의 예정임[신축 계획평면 완료 후]

3. 질의응답

(Q1) 종합체육관 업체선정 이후 현재 상황 질의

(A1) 상호 협의하는 과정을 거쳐 계약서 작성 단계임. 계약서 작성 완료 후 총장 결재 득하여 착공예정임

(Q2) 총장결재 후 시작을 알린다는 의미에서의 간단한 행사 개최 가능 여부

(A2) 현재로써는 현장사무실 개설, 수목이식, 벌개제근, 부지정지 등을 완료 후 2015학년도 개강에 맞춰 착공식을 갖는 것이 바람직하다고 사료됨/ 또한, 해당 사항은 체육대학과도 논의 필요

(Q3) 공과대학 신축 설계안관련 공과대학 회의(12/9) 내용 질의

(A3) 현재 설계안에서 복도폭이 1층은 9.3미터, 2~4층은 오픈스페이스 및 중복도가 기능적 측면에서 애매한 상황/ 채광을 위한 오픈스페이스는 약 6미터 이상 필요하나 현재는 2미터가 조금 넘는 정도임/ 가장 큰 문제는 모듈이며, 교육연구시설 건물에 부적합하다는 의견이었음. 모듈의 비효율성은 현재 대표건축가 입면 계획안에 맞추다 보니 불가피한 점도 있다고 판단됨/ ‘ㄷ’자 형태는 유지하되, 기능적인 문제에 대해서는 설계업체에서 해결안을 제시할 필요가 있음

(Q4) 1~2주 뒤에 개선된 공과대학 설계안은 공과대학과 진행하시는 것인지 질의

(A4) 해안건축에서 작업하는 것이며, 개선안을 공과대학에서 검토 예정

(Q5) 현재 상황에서는 단과대학별로 논의가 필요하다고 판단되는바, 학생들의 의견이 반영될 수 있는지 궁금함

(A5) 단과대별 공간조정 소위원회에 학생장은 당연직 위원이라고 알고 있음. 현재 설계안은 모듈화 되어 있지 않은 부분이 가장 큰 문제이며, 개선안으로 이 부분을 해결할 경우 소위원회에서 논의하기 용이하다고 사료됨

(Q6) 공과대학 공간조정소위원회 개최시 건설사업단에서 브리핑 가능한지 질의

(A6) 소위원회 개최는 모듈화된 설계안이 도출된 이후 단과대학에서 논의하는 사안으로 이미 소위원회 위원들이 설계 내용을 숙지하고 있을 상황으로 사료되어 추가적인 설명이 필요한지 의문임/ 구체적으로 어떤 내용에 대해 브리핑이 필요한지 확인 필요

(Q7) 차기 총학생회 위원들을 대상으로 경과사항 브리핑 가능한지 질의

(A7) 내용이 방대하여 전체 경과사항 설명은 어려우며, 본 TF 회의를 통해 학생위원들 의견을 최대한 수용해 왔음/ 그간 회의록 공개, 홈페이지를 통해 정보를 공유해 왔던 만큼 현재 캠퍼스종합개발 논의 TF 학생위원들이 충분히 인수인계 가능한 사항이라고 사료됨

(Q8) 공과대학과 설계안 협의시 학생위원 참석 필요할 것으로 생각하며, 종합체육관 관련 3월 착공식 계획 질의

(A8) 올해 12월에서 내년 2월까지의 표면상 큰 공사 진척 사항이 없을 것으로 판단되며 시공업체도 현장 부지가 정리 되는 3월 초 개강을 즈음하여 시행하는 안을 계획중임/ 그 이전의 착공관련 행사는 부총장, 체육대학과 사전 협의가 필요함

(Q9) 내년에 계획대로 1차 마스터플랜(공과대학관, 외국어대학 교수연구동)이 착공되면, 2단계 마스터

플랜 논의 시점은 언제인지 질의

(A9) 현재로써는 정확한 시점을 특정하기 어려우며, 해당 사항은 관련부서 사전 협의가 선행되어야 가능함/ 캠퍼스 전체적으로 해당 단과대학의 요청 공간이 취합된 이후 검토되어야 할 사항임

(Q10) 응용과학대학이 캠퍼스 내에 산재되어 있는데, 한 곳으로 모을 수 있는 방안 질의

(A10) 캠퍼스 전체 공간에 대한 논의는 부총장, 사무처장 등을 중심으로 공간조정위원회에서 논의할 사항이며, 공과대학 및 외국어대 교수연구동의 인허가 완료 후 가능하리라 사료됨

<회의종료>