

## 1. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행현황

### 가. 인허가 관련 사항

1) 종합체육관 신축관련 건축허가 변경신청 용인시 접수[9월 17일]

가) 협의부서 의견 취합[10월 2일]

나) 유관부서 의견관련 보완대책 수립 후 승인

① 용인소방서 의견 : 체육관 전체 제연설비 적용 요청[10월 6일 유선통보]

② 에너지관리공단 의견 : 에너지 계획서의 계산식 재확인 요청

2) 교통영향분석·개선대책 본안 재심의 필증 수령 [9월 30일]

### 나. 설계관련 사항

1) 공과대학관 및 외국어대학관 디자인(안) 총장보고[9월 24일]

▷ 공과대학관 Dome 구조물 삭제[붙임 1참조]

▷ 외국어대학 교수연구동 타원형 구조 신축[붙임 2참조]

2) 종합체육관

가) 종합체육관 신축 시행 보고 결재[9월 23일]

나) 입찰용 실시설계도서 완료[9월 29일]

다) 감리용역설명서 및 현장설명서 작성 중

3) 공과대학관 설계관련 회의[9월 16일, 30일]

4) 외국어대학 설계관련 회의[9월 30일]

## 2. Space21 캠퍼스종합개발사업 향후 추진일정

가. 종합체육관 입찰공고[기존 9/23 → 10월 중순 예정]

나. 종합체육관 현장설명[기존 9/29 → 10월 말 예정]

다. 종합체육관 입찰[기존 10/20~24 → 11월 중순 예정]

라. 종합체육관 감리업체 선정[종합체육관 진행일정에 차질 없이 진행]

마. 자연사유

가) 건축허가절차 자연에 따른 일부 일정 차질 발생함[조속히 만회 예정임]

나) 체육대학 평면 변경 요청

① 지하1층 AT실의 수치료실 변경 요청 : 이에 따른 평면 조정 필요

② 태권도 훈련장 창고 추가(관람석 축소)/ 태권도 훈련장사무실 출입문 조정

③ 도면 수정에 일주일 소요 예상됨

## 3. 질의응답

(Q1) 공과대학관 평면 설계진행 상황

- (A1) 현재 작업 착수함/ 예전 교수연구실 모듈은 당초 2.9X8.2[m]이었으나, 이후 이관석 교수님 문제 제기로 모듈을 수정하여 현재 개선된 모듈로 추진 중/ 가장 큰 문제 중 하나인 ‘ㄷ’자 양쪽 사이드 공간의 효율화 작업을 요청한 상태임/ 외국어대학관교수연구동의 경우 거의 마무리 되었으나 화장실 및 코어부분 정리중 임
- (Q2) 건축허가 득한 후 반드시 시행해야 하는지 질의(미시행시 패널티 여부 등)
- (A2) 건축허가 득한 후 2년 이내 착공하는 것이 원칙이며, 우리대학의 경우 이미 인허가 관련법상 공사착공 상태임/ 여러개의 건물에 대해 일건으로 건축허가 받아 이미 실험연구동, 온실, 온실관리동 등을 포함해 일부 건물은 사용승인을 득한 사항으로 현재 취소가 불가함/ 대학은 이미 관련법상 착공중이며, 용인시에서 직권으로 허가 취소할 수 있는 사안은 아님
- (Q3) 공과대학관, 외국어대학관, 동서의과학관 등 인허가 접수사항을 확인할 수 있는 자료 요청/ 학생들 홍보시 제시할 수 있는 자료가 필요함
- (A3) 건축허가 접수는 세움터라는 전산시스템을 통해 신청하게 되며, 필요시 화면 캡처 등 관련 자료를 제공할것음
- (Q4) 인허가 접수 일정 및 공과대학관 설계 단계 질의
- (A4) 평면 및 매스가 결정된 이후 관련 인허가 접수 가능함/ 공과대학관의 경우 기획설계가 마무리 되고 현재 그리드를 나눠 실 배치하는 계획설계 단계임
- (Q5) 외국어대학관 평면은 완료되었는지 질의(개보수)
- (A5) 외국어대학 요청안 중 공간활용 측면에서 일부 불합리하다고 판단되는 공간이 존재한다고 판단되며, 이 부분에 대해 외국어대학 내부적으로 검토할 필요가 있다고 사료됨
- (Q6) 종합체육관 인허가 관련 접수서류 요청
- (A6) 관련 서류를 체육대학 학생회장 이메일로 송부하여 드리겠음[2014. 10. 7. 송부완료]
- (Q7) Space21 홈페이지 업데이트 요청(회의록, 추진현황 등)
- (A7) 입면도의 경우 최종 입면도 확정시 업로드 예정이며, 회의록 및 인허가관련 추진현황은 10/14(화)까지 업데이트하겠음
- (Q8) Space21 홈페이지가 대학 홈페이지 상에 팝업창으로 연결 가능한지
- (A8) 대학 홈페이지 상에서 링크는 이미 되는 것으로 알고 있으며, 해당 문제는 건설사업단에서 처리할 수 있는 부분은 아니라고 사료됨
- (Q9) 변경된 공과대학관 설계안에 대한 구성원 의견 수렴 결과 질의
- (A9) 현재 공간이 열악한 환경 하에서 디자인 변경사항에 대한 의견 보다는 조속한 시행을 원하는 것이 대다수의 의견임/ 지붕면의 재질로 인한 공사비 증액 우려와 지붕색상이 주변과 어울리지 않는 것에 대해 아쉽다는 의견이 있었음
- (Q10) 공과대학 설계 진행상황 질의/ 공과대학관 주변의 도로 등에 대한 이미지 작업 완료 후 더 많은 학생들을 대상으로 더 세부적인 의견 수렴이 가능하다고 생각함
- (A10) 대학 대표건축가가 평면안 설계 중이며, 외관 디자인 및 주변안에 대한 이미지 작업도 함께 진

행 중임/ 높게 솟아있던 돔구조물이 삭제되어 기존보다 다소 초라하게 보여질 수 있음

(Q11) 10월 31일경 학생들에게 더 많은 관심유발과 홍보를 위해 Space21 착공식(선포식) 개최를 총학 생회에서 요청함

(A11) 지난 미래정책원 간담회시 설명한대로 Space21 캠퍼스종합개발사업은 거교적인 사안으로 사전에 총장님 보고 후 논의 필요함/ 지난 TF 회의시에도 논의했던 것처럼 실제 시공업체 선정 이후에 착공시 착공행사를 겸하는 것이 바람직하다고 사료됨/ 늦어도 다음주까지는 건축허가 득할 예정이며, 그에 따라 입찰 절차 진행할 계획임/ 현재 일정대로 진행시 10월 중순 입찰공고, 10월 말 현장설명, 11월 중순 업체 선정이 가능함/ 선포식의 개최여부는 정책부서에서 결정할 수 있는 사안임

(Q12) 종합체육관을 제외한 다른 신축계획 건물의 기재승인 등 예산이 확보 되었는지 궁금함/ 기재 승인 건 등 예산 확보 등에 대한 확신을 보여줄 수 방법이면서 사업에 대한 대학 의지를 표명하는 것이 선포식이라고 판단함

(A12) 건설 예산과 관련한 내용은 미래정책원, 재정사업본부를 통해 답변이 가능함/ 재정책충에 대한 부분은 대외비를 유지하면서 다각도로 노력중임

(Q13) 건설재정 거버넌스 진행상황/ 공간조정 거버넌스에 학생들 참여해 논의 가능 한지 질의

(A13) 현재 결재 완료되어 후속업무는 인사팀에서 진행중임/ 공간조정 거버넌스는 여러 가지 거버넌스 내의 하나의 파트임/학생들의 공간조정에 대한 의견은 해당 단과대학 행정실을 경유해 수렴되고 행정실과 학생회가 하나의 의견으로 전달되는 것이 바람직함/ 공간조정 소위원회에 단과대학 학생회장이 당연직 위원으로 참여가능하다고 알고 있으며, 해당 회의시 의견 개진이 가능

(Q14) 공간조정 소위원회가 있는데 공간조정 회의체에 참석하려는 사유

(A14) 공간조정 소위원회와 별개로 학생위원 참석을 요청 드린 이유는 응용과학대학의 경우 단과대학 별이 아닌 대학 전체 차원에서 의견 개진이 필요하기 때문임

(Q15) 현재 진행중인 1차 마스터플랜 완료 이후 향후 계획 유무/ 2단계 계획이 있는 경우 건물별로 고려사항이 있다고 생각함

(A15) 중앙도서관에 대학본부 이전, 응용과학대학 신축, 연구산학관 신축, 기존 건물 리모델링 등에 대한 계획은 있지만, 계획 자체가 방대하여 다듬는 과정 필요함/ 실현가능한 계획 수립을 위한 과정이 반드시 필요함/ 현재로써는 계획이라기보다는 비전에 가까운 안이며, 1단계 사업 일단락 후 진행이 가능함/ 최동주 재정사업위원회 위원장 재직시 작성된 안으로 정식으로 보고된 사항 인지 확인이 불가하며, 구체화되지 않은 상태에서 자료 제공은 어려움

(Q16) 응용과학대학 2단계 계획안

(A16) 2단계 계획안에 신축으로 계획되어 있으며, 계획이 좀 더 구체화 될 경우 응용과학대학관의 규모에 대한 추가 논의 필요함/ 2차 계획은 현재 계획중인 종합체육관, 공과대학, 외국어대학관 등이 잘 마무리 된 이후 실질적인 공간에 대한 고민을 통해 이루어지는 것이 합리적이라고 판단함

(Q17) 국제대학관 관련 진행상황

(A17) 교수연구실 및 대형강의실 중심으로 구성된 증축 요청 업무연락을 건설사업단에서 접수한 상태이며, 기존 건물의 공간 계획은 국제대학에서 진행할 사항임/ 현재 국제학관 주변 최적의 입지에 대해 검토 중이며, 검토결과 도출 후 국제대학과 재논의하여 진행예정

(Q18) 평면확정 절차 문의

(A18) 평면 레이아웃을 건설사업단에서 공과대학에 송부할 계획이며, 공간조정은 실시설계 이전에 마무리되어야 급,배수, 전기시설 등 실험실별 요청사항을 실시설계에 반영할 수 있음/ 학생회장 참석하여 공간조정 내용에 대한 의견 개진기회가 있음

(Q19) 이관석 교수님이 진행중이신 스페이스프로그램 질의

(A19) 공과대학관 신축 후 일부 학과만 이전하는 것과 관련하여 현재 공과대학관에 대한 스페이스프로그램 작성중

<회의종료>