

I. 모두발언

1. 대학 거버넌스 변경에 따른 위원 교체 설명(부총장 행정실장→미래정책원 기획예산팀장)

II. Space21 캠퍼스종합개발사업

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 단과대학별 구성원 의견 수렴 결과

	접수일자	제 목	주요내용	비 고
공과대학관	'14. 3. 27.	『신공학관 건설에 대한 공과대학 의견 송부』	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 현재 설계안은 공학관의 실용성 측면에서 부적합 ▶ 디자인, 실용성, 비용, 공사기간 고려 시 2009년 최초 설계안 추진 바람직 ▶ 향후 공과대학 전체 이전 및 전자정보대학을 포함하는 공학계열 집중화 차원에서 2009년 설계안 요청 	▶ 2009년 설계안은 5개동 지하가 하나로 구성되어 있으며, 설계안의 소유권관련 법적검토 필요
외국어대학관	'14. 3. 26.	『외국어대학관 개보수에 대한 의견서 제출』	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수직 증축안은 '공사기간의 장기화로 인한 교육환경 침해, 재학생 안전문제' 우려됨 ▶ 7월 기존건물 리모델링 및 교수연구동 1,000평 신축 제안('13. 9월 외국어대학 구성원(교수, 학생회 대표) 동의) 	
종합체육관	'14. 4. 2.	『종합체육관 건설에 따른 요청사항』	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 국제캠퍼스 랜드마크로 건설 ▶ 종합체육관 주출입구에서 체육대학 방향의 조망권 확보 ▶ 대학본부와 체육대학이 합의한 스페이스프로그램 규모로 건설 	▶ 대학본부 책정예산(120억원)이외의 자원조달방안 회신요청 [건설사업단→체육대학]

2. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행사항

가. 공과대학, 외국어대학, 종합체육관 구성원 의견 수렴에 따른 계획변경 여부 결정요청

- 총장님 결재 상신(2014. 04. 09.) 및 완료(2014. 04. 21.)

나. 공과대학

1) 총장, 부총장, 공과대학장 면담 : 2014. 04. 23.

다. 외국어대학

1) 기존 개, 보수 공간 스페이스프로그램 재검토 요청(외대행정실) : 2014. 04. 22.

2) 별도 신축부지 및 평면 검토 중(건설사업단)

라. 종합체육관

1) 협의결과에 따른 최종 도면(REV.1) 업무연락 송부 : 2014. 04. 24.

마. 동서의학대학원

1) 배치 및 평면 초안 송부

2) 동서의학대학원장 협의 예정 : 2014. 04. 29. 15:00

III. 기타사항

1. 공과대학 실험동 개보수 공사 완료

가. 공사기간 : 2013. 12월 ~ 2014. 4월

나. 건축개요 : 약 1,551평

다. 주요 공사내용 : 실험실 및 연구실 조성(60개), 구조보강, 개별 냉난방, 전기용량증설

2. 실험연구동 신축공사 착공

가. 공사기간 : 2014. 4월 ~ 2014. 7월

나. 건축개요 : 약 520평

다. 주요 공사내용 : 실험실 조성(20개), 개별 냉난방, 전기통신 공사

IV. 질의응답

(Q1) 외대 신축건물안에 대한 설계 진행상황 질의

(A1) 평면 및 배치계획은 초안 작성했으나, 출입구 위치, 화장실 크기 등에 일부 수정작업 중이며, 건설사업단 검토 후 외국어대학에 송부 예정임. 위치는 현재 공원 쪽이 유력함.

(Q2) 외국어대학의 현재 건물 개보수의 진행 시기 질의

(A2) 많은 고민이 필요한 사항으로 인허가가 필요 없다는 점 외에는 신축과 동일한 절차로 진행됨. 원형동의 경우 방학기간을 포함해 일정 기간 폐쇄 후 공사 가능하지만 A동의 경우 기존 벽을 어떻게 활용하고 구획하는지가 관건임. 과거 공과대학 개보수의 경우처럼 방학 때마다 나누어 공사하는 방안도 고려할 수 있음/ 현재 외국어대학 건물의 개보수는 별도 신축이 완료되어 교수연구실 이전하는 시점에 착수하는 것이 바람직하다고 판단되며, 이전한 공간에 대한 계획 수립 후 개보수를 진행하는 것이 혼잡을 완화 할 수 있음

(Q3) 외국어대학관 개보수 부분 설계(도면) 상황

(A3) 불합리한 공간구획에 대해 외국어대학에 재검토 요청한 상태임

(Q4) 생명과학대학 사업 계획

(A4) 동서의학대학원이 이전 후 사업 진행이 가능하다는 점에서 신축 사업계획이 어느 정도 완료된 후(중간설계 이후) 착수 예정

(Q5) 외국어대학 별도 신축공사 시작 가능한 시점

(A5) 입면 및 스페이스프로그램 확정 후 약 6개월임. 중간설계 완료 시점에서 도시계획 인허가 접수 및 고시까지 3~4개월이 소요되며, 그 이후 건축허가 기간이 1~2개월 소요됨. 외국어대학에 비해 공과대학의 경우 실험실 별로 유틸리티 설비에 대한 교수님별 확인을 위한 설계 기간이 소요됨

(Q6) 공과대학 관련 항소심 소송진행 상황

(A6) 3월 결심공판 예정이었으나 원고(한울건축)측의 증인요청관련 재판부에서 추가로 1회 변론기일 부여하여 5월에 2심 결과 확정 예정

(Q7) 등책위 회의를 통해 한울건축 소송은 사업진행에 지장이 없다고 알고 있었음

(A7) 공과대학에서 2009년 한울건축 설계안을 일부 수정하여 활용해 달라는 요청으로 인해 한울건축 소송이 본 건과 관련된 것이며, 이현호 대표건축가 설계안 또는 신규안으로 추진시에는 본 소송과 사업진행은 무관함. 2009년의 한울건축안과 똑같이 신축할 경우에는 문제가 없지만 약 16,000평 규모 건물이 약 7,000평으로 축소 될 경우 저작권격권 부분에 분쟁 가능성 있음

[회의 종료 후 검토결과 한울건축의 저작권은 현재 소송 중으로 최종 계약금액 10%가 대학에 지급 보류되어 최종도면이 완전한 대학의 소유라고 볼 수 없으며, 이는 설계안 활용에 문제가 될 것으로 판단됨]

(Q8) 학생 자치공간에 대한 항목 변화가 있는지 질의

(A8) 강의실 규모(수용인원)에 대한 재검토 요청 및 변화 가능성이 있다는 의미이며, 학생회실 등 학생 자치공간에 대한 재검토 사항은 현재까지 없음. 단, 모듈 조정 과정에서 불가피하게 공간이 부족할시 학생회와 협의하여 해결할 사안임

(Q9) 공과대학관은 2009년 또는 신규 설계 중 결정만 된다면 빠르게 진행 가능한지 질의

(A9) 2009년 설계안의 경우 실별 사용자가 정해졌으나, 일부 학과만 이전하게 되기 때문에 학과 특성에 맞게 일부 수정하는 시간은 필요함

(Q10) 공대 외대 인허가에서 착공 시점까지 소요기간

(A10) 입면 및 스페이스프로그램 완료 시점부터 4~6개월 소요. 해당 단과대학에서 신속하고 정확한 의사결정과정이 있어야 사업이 예정대로 진행 가능함. 서울캠퍼스의 경우 현재 실시설계 단계임에도 불구하고 단과대학에서 평면을 수정하는 상황으로 이러한 연유로 사업이 지연될 가능성이 있음

(Q11) 종합체육관 진행상황이 현재로써는 가장 빠르다고 알고 있는데, 6개월 후 착공가능한지 질의

(A11) 현재 체육대학 수정 요청사항이 많은 것으로 알고 있는데 이에 대한 논의에 따라 소요기간이 결정될 것으로 판단됨

(Q12) 공과대학의 새로운 디자인에 대한 의견이 건축학과 교수를 시작으로 건축학과 학생, 타학과 교원 및 학생 등 모든 공대 구성원이 반대하는 상황임. 학장님을 비롯해 2009년 설계안으로 진행되기를 희망하고 있음

(A12) 2009년 설계안은 지하층이 모두 연결된 5개 동으로 계획되었으나, 3개동만 신축 시 법적, 기술적으로 고려할 사항이 많다는 점이 문제임. 그런 이유로 박스형태의 한 동짜리 건물로 공대 신축을 추진하는 것이 오히려 빠른 사업 진행이 가능할 수 있음. 부총장님 논의하여 최적의 안에 대해 논의 할 예정임

(Q13) 공과대학 신축 후 현재 공과대학관 공간에 대한 계획

(A13) 공과대학에서 작업중인 것으로 알고 있음[건축학과 이관석 교수님 주관]

(Q14) 외국어대학 개보수가 신축 이후 진행된다면, 건물 노후화로 인한 안전, 냉난방 등에 문제 있음. 개보수가 공간에 대한 문제뿐만 아니라 건물 내 시설의 낙후문제도 걸려 있는 사안임

(A14) 지난번 외대 학장님과 회의 시 내용을 들은바 있으며, 추가 논의하여 그 부분에 대한 조치 방안을 확정하겠음

(Q15) 공과대학 동아리방 내부까지 현재 비가 새고 있어, 학생들이 실리콘 등으로 임시로 막아 사용하고 있음

(A15) 공과대학 행정실, 관리팀에 내용 전달하도록 하겠음. 끝.