

I. Space21 캠퍼스종합개발사업 설명

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 구성원 소통

- 가. 건축학과 교수 성명 관련 대학주보 기자 미팅(5/8)
- 나. 외국어대학 평면 협의(5/8) : 부총장, 학장, 행정실장 참석
- 다. 국제대학 평면 및 스페이스프로그램 협의(5/14)
- 라. 종합체육관 최종 평면에 대한 체육대학 협의(5/15)
- 마. 공과대학관 외관 디자인관련 회의(5/21)
 - 1) 부총장, 건설사업단장, 공대학장, 대학대표건축가, 건축학과 교수(5명), 행정실장 외
 - 2) 합의점 도출 실패

2. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행사항

- 가. 공과대학관
 - 1) 5월 21일 회의 결과 총장 보고
 - 2) 현재 건축물 외관 디자인에 대한 논의로 인해 후속작업 중단 상태임
- 나. 종합체육관
 - 1) 평면 협의 결과에 따른 평면 수정 후 업무연락 체육대학 송부(5/20)
 - 2) 체육대학 내부 검토 중
 - 3) 5월 28일 체육대학 전체교수회의 논의 예정임
- 다. 외국어대학관
 - 1) 외국어대학 구성원들과의 협의 결과로 인해 수직증축(안) 중단
 - 2) 교수연구동 별동 증축 및 리모델링으로 계획 수정(안) 작성
 - 3) 교수연구동 별동 증축에 대한 평면 협의(5/21) : 대체적으로 만족 일부 수정 후 통보예정
- 라. 동서의학대학원
 - 1) 평면 협의 완료 : 현 공간구성에 만족하나, 내부 공간구획 변경 필요
- 마. 국제학관
 - 1) 제2차 법인이사회 안건 상정 및 승인(4/25)
 - 2) 스페이스 프로그램 및 평면 협의 완료
- 바. 외국어대학관, 동서의학대학원, 국제학관 외관 디자인
 - 1) 외국어대학관, 동서의학대학원, 국제학관 외관 디자인 최종 협의 : 5/23 예정
 - 2) 디자인 최종 협의 후 총장보고 예정

3. 기타사항

- 가. 실험연구동 신축공사 진행 중
 - 1) 공사기간 : 2014년 4월 ~ 2014년 8월
 - 2) 진행현황 : 1층 콘크리트 타설 완료 및 철골세우기
- 나. 홈페이지 개선 및 수정 작업 : 건물별 입면 확정시 개통예정

4. Space21 캠퍼스종합개발사업 향후 추진일정

- 가. 도시계획시설 및 세부시설조성계획 변경 인허가 접수 : 2014년 6월 말
 - 1) 종합체육관, 외국어대학관(별동 진행 확정 시), 국제학관, 동서의학대학원
 - 2) 공과대학의 경우 1차 인허가 완료시점까지 지속적으로 협의 후 2차에 인허가 접수예정
 - 3) 현재 인허가 기간 단축을 위해 관련 기관과 협의를 위한 시나리오 작성 중
- 나. 인허가 접수 후 신속하게 실시설계 진행하여 실시설계 완료 시점에 따라 건물별 착공 또는 동시착공 등 조속한 착공을 위한 계획 수립예정

II. 질의응답

(Q1) 공과대학 설계(안) 관련 회의 내용

(A1) 부총장, 건설사업단장, 공과대학장, 공과대학행정실장, 건축학과 교수와 회의 진행하였음/ 본 회의에서 공과대학관의 설계 방향에 대한 합의를 이루지 못한 내용은 5월 19일 총장님께 구두 보고함/ 총장님이 추가 지시하신 사항에 대해서는 재확인 할 것임/ 건축학과 교수 주요의견은 디자인 자체가 실용성, 기능성, 경제성 측면에서 경희대학교와 어울리지 않는 계획이라고 판단하고 있음/ 대표건축가는 많은 고민 끝에 나온 결과물이며, 현재 설계안에서 보완을 통해 구성원들의 우려(실용성, 기능성, 경제성에 대한 문제제기)를 해결할 수 있다는 의견 개진/ 건축물은 시대상을 반영하고 있음. 이에 건축물에 있어 고전의 언어를 적용하는 것에 신중해야 하는 문제가 있으며, 적용방법에 대해 대표건축가와 건축학과 교수 사이에 이견이 있음

(설명) 국제학관, 외국어대학관의 경우 교수연구실 중심으로 계획되어 실시설계가 용이하여 조속히 완료될 수 있을 것으로 판단되며, 향후 인허가 완료 후 착공이 가능한 건물부터 순차적으로 시행할 예정임

(Q2) 현)외국어대학관 개보수 착수 가능시점/ 현)외국어대학관의 경우 신축을 한다는 이유로 개보수에 대한 투자가 이루어지지 않아 교육환경 침해가 심각함

(A2) 신축 설계가 끝나는 시점부터 논의를 시작할 수 있을 것이며, 앞으로 약 3개월 후 계획논의를 시작할 예정임/ 신축공사를 진행하면서 개보수 논의 및 설계 가능하며 신축과 개보수가 중첩되어 진행하고자 함/ 소요예산 확보를 위해서는 대학차원에서 상당히 노력하고 있음

(Q3) 국제학관은 증축으로 진행하는지 질의

(A3) 엄밀히는 별도로 신규 건물 한 개 동을 건설하는 사항임/ 기존 건물에 증축할 경우 구조 보강비용 때문에 비효율적임

(Q4) 공과대학관 7,000평이 현재 설계안으로 진행시 추후 증축이 가능한지 궁금하며, 현재 계획(안)으로 공과대학관 신축을 시행할까 우려됨

(A4) 총장님이 구성원 의견을 중시하시는 만큼 그럴 개연성은 낮다고 사료되며, 비공식적으로 들은 바로는 다양한 의견을 수렴하라는 지시가 있었던 것으로 알고 있음/ 향후 증축 대지에 공과대학 2단계 공사가 가능한지에 대한 매스터디를 대표건축가에게 요청하도록 하겠음

(Q5) 공과대학관 디자인 관련 학생들의 의견을 개진할 수 있는 기회가 있을지 질의

(A5) 총장님이 건축학과 교수는 물론 타학과 교수님, 학생 등 전체 구성원 의견을 수렴하도록 지시한 것으로 알고 있으나, 정확한 사항에 대해서는 재확인 후 전달하도록 하겠음

(Q6) 외국어대학관 설계 시 학생의견 반영 요청

(A6) 외국어대학관의 경우 학생들의 의견을 대부분 수용했음/ 원형건물 2,3층 학생자치공간이며 총 32개실 배정(25개 동아리실, 7개 학생회실)되어 있을 것임/ 외국어대학측에서 학생자치공간 존을 변경하지 않을 경우 위 공간을 배정할 수 있을 것으로 사료됨

(Q7) 생명대학 개보수 관련 공간 구획 논의는 언제 시작되는지 질의

(A7) 하계방학 중 착수 할 예정이며 업무연락을 통해 기존 접수안과 변경사항 확인하고, 지하공간에 대한 활용계획안도 함께 접수 할 예정/ 지하공간에서 총족되지 않는 동아리실 부족공간은 전산실을 지상층으로 이전하고 지하층 전체를 동아리실로 활용하는 안도 가능하나, 일단 생명과학대학 행정실과 논의하여야 함

(Q8) 공과대학관 지하공간관련 질의

(A8) BTL안 16,000평의 경우 지하공간이 넓었으나, 지금 설계안은 지하층의 공간 계획은 지양하고 있음/ 최근 지어지는 건물의 경우 1층은 필로티로 띄우고 지하층은 전기실·기계실 등 기능실이 배치됨

(Q9) 자치 공간 공간배정은 완료된 것인지 질의

(A9) 현재 대학대표건축가의 도면에서 보면 공과대학 학생회실 1개, 이전하는 학과의 학생회실, 동아리방은 2개의 큰 공간으로 배정하였으며, 향후 이를 세부적으로 분류하면 최초 요청사항에 부합할 수 있을 것으로 판단됨/ 세부적인 공간배정은 공과대학과 협의가 필요하며, 학생회 회의실이 배정되었는지 확인해보도록 하겠음

[스페이스 프로그램 확인결과 현재 설계안에 학생회 자치회의실 1개소 배정됨]

(Q10) 사색의 광장 버스 정거장에서 신축 실험연구동까지 동선이 어둡다는 학생들 의견이 있음

(A10) 신축 실험연구동 주위에 4개의 보안등 설치예정/ 기존도로에 대한 추가 가로등 공사는 관리팀 담당 업무임

[관리팀 확인결과 해당 구간의 조도 확보를 위해 추가 보안등 설치공사 완료 및 2등용 가로등 모두 점등하고 있음]

- (Q11) 외국어대학관 동아리실 활용에 있어 가장 큰 문제는 동아리방 자체의 수가 아니라 연습실(댄스) 등 특수 목적 공간이 부족하다는 점임/ 밴드 동아리는 각 밴드마다 하나의 연습실 필요
- (A11) 타 단과대학과 비교해 외대 동아리방 공간이 넓어 2~3개의 동아리가 한 공간을 활용하는 등 비효율적으로 사용되고 있는 상황임/ 연습실 공간은 원형동의 중간 공간 또는 기타 동아리실의 변경을 요청하면 이를 수용할 수 있음. 단, 공간의 추가를 요청하는 것은 외국어대학 행정실과 협의하여야 함/ 향후 설계 진행과정에서 원하는 공간구획이나 용도에 대한 세부 의견 개진하면 상호 논의하에 설계 진행하겠음
- (Q12) 향후 추가 마스터플랜사업 진행시 전자정보대학관 리모델링 계획이 포함되었는지 질의
- (A12) 내부 리모델링 공사는 완료됨/ 외벽, 창호 등은 개보수가 필요하다고 사료됨/ 전자정보대학관 신관의 경우 경제적이고 실용적인 건물임
- (설명) 외국어대학관 및 동서의학대학관은 익일 총장실 자료(외관디자인, 평면도) 송부 예정/ 종합체육관은 총장님 승인한 사안이며, 체대구성원 동의 시 진행 가능하다고 사료됨
- (Q13) 생명과학대학관 1층 로비 바닥면 침하문제 질의
- (A13) 현재까지 수차례의 구조안전진단을 시행하였으며, 침하가 있었던 것은 사실이나 더 이상 진행되지 않고 건물이 자리를 잡은 상황으로 안전진단 보고서에 명기되어 있음/ 현재 크랙게이지를 통해 상시 모니터링 하고 있음
- (Q14) 4층 여자화장실 쪽에 물이 새고 있음
- (A14) 정황으로 보아 비가 누수 되는 것이 아니라 배관 문제로 판단되며, 해당 문제를 관리팀에 전달하겠음/ 생명대학의 경우 그간 구조보강을 여러 차례 완료함
- (Q15) 현 공과대학관에 대한 리모델링 계획 질의
- (A15) 공간의 구획변경 및 방수공사 정도의 공사 진행 예정임
- (Q16) 국제학관이 신규 건설 사업으로 진행되는 사유 질의
- (A16) 국제대학원은 별도 법인이 존재하며, 보유하고 있는 기금을 활용해 증축공사 계획함/ 외국어대학 및 국제경영대학관 건물에 존재하는 국제대학 공간도 국제학관으로 편입가능
- (Q17) 실험연구동 공간배정이 완료되었는지 질의
- (A17) 현재 미정이며, 공간배정은 부총장, 사무처 등이 주관하는 업무임
- (Q18) 동서의학대학관 입구 위치관련 질의
- (A18) 보행자 인도를 추가로 계획하고 필로티 형태로 1층에는 출입을 위한 최소한의 매스만 있는 건축물임
- (기타) 차기 회의(3차)는 농활로 인해 마지막주 화요일 개최가 어려움/ 학생위원들이 논의하여 가능한 일자를 미리 알려주시기 바람

<회의종료>