

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행현황

가. 종합체육관

- 1) 가설 휴막이 공사완료
- 2) 성토부위 다짐 및 토사반입
- 3) 학생회관 후면 보강토 옹벽 기초타설 및 옹벽블록 시공
- 4) PHC파일 공사 진행중 : 2015년 6월 말 완료예정(2차)

나. 공과대학관

- 1) 총수 변경에 따른 변경 입면(안) 총장보고 (4/28) 후 일부 수정사항 작업 진행
- 2) 최종 입면 확정 후 공과대학 공간배정 예정

다. 외국어대학관

- 1) 신축 교수연구동 관련 추가의견 접수사항 도면 작업 완료
- 2) 신축 교수연구동 변경 평면 대학대표건축가 검토요청(5/13)

2. 기타사항

가. 공과대학관 및 국제학관 외관디자인 총장 보고 : 2015년 4월 28일

나. 대학정문 장애인 편의시설(경사로) 관련

- 관리팀 및 장애학생지원센터 논의 중

3. 질의응답

(Q1) 국제학관 증축공사 진행상황

(A1) 국제대학원 발전기금 이용해 증축 요청한 사안임. 기존 아태국제대학원 시절 대학원만 사용하던 공간이었다가 국제학부가 오면서 동아리 공간 등이 부재하여 금회 증축공사를 통해 필요공간을 확보하고자 하는 계획임. Space21 사업에 해당되지는 않으며, 현재 계획설계 단계로 국제학관 때문에 공과대학관 및 외국어대학관 진행이 지연되는 일은 없을 것으로 사료됨

(Q2) 개보수 공사의 소요기간 질의

(A2) 기본적으로 리모델링 수준에 따라 상이함. 가령 골조만 남기고 전체를 개보수 해야 하는 경우는 신축공사의 약 60%에 해당하는 공사기간이 필요함. 과거 현)공과대학관 냉난방공사의 경우 3개 방학에 걸쳐 진행. 향후 외국어대학의 경우는 전체 공간을 비우고 공사하기 어려운 여건이어서 구획을 나눠 공사 진행해야 함. 국제경영대학관은 현재 거의 비워져 있기 때문에 동서의학대학원 이 이전한다는 전제하에 내부 공사만 할 경우 6~7개월, 외관 포함시 약 12개월 소요 예상됨. 과거 공과대학 및 체육대학관은 개보수 공사는 구획변경 공사 없이 2개 방학에 걸쳐 완료함. 외국

어대학은 구성원들이 사용하는 강의실 등의 공간을 옮겨가면서 공사해야 하는 점과 외벽공사가 수반되기 때문에 기간이 좀 더 소요될 여지가 있으며, 해당 단과대학 구성원들과 협의를 통해 계획할 사안임. 결국 일률적으로 개보수는 몇 개월이 소요된다는 것보다는 단과대학별 상황에 따라 탄력적인 계획이 필요하다고 사료됨

(Q3) 외관을 포함하여 길어야 12개월이 개보수 가능하다는 의미인지 질의

(A3) 국제경영대학관처럼 비어있는 건물이라는 전제라면 9~12개월에 가능하며, 외국어대학관처럼 공간을 이전하면서 공사해야 하는 경우 좀 더 공사기간이 소요될 여지 있음

(Q4) 공과대학 신축건물 총장보고 예정이 언제인지 질의

(A4) 6월 초로 예상함. 대학대표건축가가 수정안을 작업하고 있으며, 공과대학에서 기존건물 공간배정에 대한 스터디도 상당히 진행한 것으로 알고 있음. 공간배정 이후 실험실별 특성에 맞는 실시설계 단계에서 공과대학은 실험실이 있기 때문에 시간이 더 필요함

(Q5) 장애인 편의시설(정문 경사로)관련 질의

(A5) 장애인 편의시설 개선을 위한 예산은 배정된 것으로 알고 있으나, 장애학생지원센터에서 배정된 예산을 어디에 사용할 것인지에 대한 의사결정은 아직 확정되지 않았음

(Q6) 종합체육관 신축공사 진행속도 관련 질의

(A6) 12월 20일 이후에 콘크리트 타설 공사 진행시 보양을 위해 많은 예산이 투입되는 만큼 올해 12월 까지 옥상 층 골조공사까지 마무리하는 것이 목표임

(Q7) 몇몇 단과대학 구성원들이 소속대학 개보수 공사와 관련하여 총학생회 문의하는 경우가 있음

(A7) 종합체육관이 공사 진행중인 만큼 향후 단계적으로 진행하는 것이 공간배정상 효율적이라고 판단되며, 단과대학에서 요청사항이 있는 경우 정리해서 건설사업단과 논의하여 소통하는 정도는 가능하다고 사료됨

(Q8) 종합체육관 공사 PHC 파일공사 과정에서 생명과학대학 소음피해가 있었는지 질의

(A8) 우려했던 것과 다르게 소음이 거의 들리지 않아 구성원들이 불만을 제기하지 않았음

<회의종료>