

1. Space21 캠퍼스종합개발사업 진행현황

가. 인허가 관련 사항

- 1) 도시관리계획 및 실시계획인가 변경 신청서 접수(6월 27일 : 용인시)
: 2~3개월 소요 예상

나. 공과대학관

- 1) 공과대학 구성원 의견수렴 완료
- 2) 구성원 의견수렴 관련 사전보고서 상신 검토 중[공과대학 작성]

다. 종합체육관

- 1) 종합체육관 신축계획안 검토의견 접수(6월 16일)
- 2) 종합체육관 변경 관련 총장 승인(6월 23일) : 연면적 1,000평, 공사비 80억 증가
(총 연면적 약 3,000평, 총공사비 약 200억)

라. 외국어대학관

- 1) 교수연구동 별도 증축 및 리모델링 입면 계획안 총장 2차 보고(6/26)
- 2) 현재 총장지시사항으로 입면 수정 중

2. Space21 캠퍼스종합개발사업 향후 추진일정

가. 도시계획시설 및 실시계획인가 변경 용인시 고시 : 2014년 9월 예상

- 1) 관련부서 협의 기간에 따라 유동적임(2~4개월)
- 2) 공과대학, 외국어대학관, 동서의학대학원의 경우 인허가 진행기간 중 계획 및 중간설계 진행 완료 예정

나. 건축허가변경 : 종합체육관 실시설계 70% 완료 단계에 접수[소요기간 약 1개월]

다. 1차 인허가 변경 완료 후 2차 인허가 진행할 수 있도록 계획 및 중간설계 시행 예정

- 1) 공과대학관, 외국어대학관, 동서의학대학원

3. 질의응답

(Q1) 인허가 계획에 이은 실질적 착공시기 질의

(A1) 올해 10월 경 착공 가능하며, 동절기 공사는 보양계획 수립하여 용인시 허가 후 가능하지만 공사비 증액 요인인 만큼 공사비 검토하여 동절기 공사여부 결정 예정임. 10월 착공 후 동절기 공사를 시행한다고 할 경우 2014학년도 내 건물기초공사 정도까지 완료되리라 판단됨

(Q2) 외국어대학관 관련 총장 지시사항 내용 질의

(A2) 이현호 교수 설계안의 클래식한 입면 느낌 일정부분 유지하고, 구조적 문제가 없는 선에서 현재 외국어대학관 건물 외관 수정 중임

(Q3) 공과대학관 신축 및 디자인 관련 결정 사항 질의

(A3) 이두열 교수가 대학 대표건축가로서 계획했던 설계안을 공과대학 구성원들이 요구하는 것으로 확인되어 현재 검토 중에 있음.[8,600평에서 7,000평으로 규모조정 필요함]

(Q4) 생명과학대학 개보수 관련 지하층 17개 동아리실 스페이스 프로그램관련

- (A4) 현재 큰 모듈로만 구획된 지하층에 회의실, 과학생회실 위치 등을 학생회에서 조사하여 좋은안을 고민해 주시기 바라며 방음시설 등이 필요한 실에 대한 사전 스터디 필요
- (Q5) 현재 체육대학관 동아리실 환경이 좋지 않은데, 신축 예정인 종합체육관 내에 동아리실이 계획되어 있는지 질의
- (A5) 현재 계획되어 있지 않으며, 현재 체육대학관의 태권도장, 웨이트장, AT실 등이 종합체육관에 신설되는 만큼 이전하는 공간에 대해 행정실과 논의하여 동아리실 재배치가 가능하리라 사료됨. <회의종료>