

I. 모두발언

1. 대학본부 및 총학생회 위원 소개
2. 향후 대학발전을 위한 건설적인 논의가 진행될 수 있기를 희망함

II. Space21 캠퍼스종합개발사업

1. 2013년 3월 이후부터 캠퍼스종합개발사업 소통경과
2. 스페이스프로그램 협의경과 설명

	구 분		주요사항	비 고
공과대학관	2014년	1월 3일	• 공과대학 스페이스프로그램 접수	공과대학/건설사업단
		1월 23일	• 공과대학 평면 제출 [1차]	건설사업단
		2월 7일	• 공과대학 평면 제출 [2차] : 행정공간, 편의공간 등 일부 공간 배치 변경	건설사업단
		3월 14일	• 공과대학 평면 수정안 접수 [3차] : 불합리한 교수연구실 모듈 수정 [3.6 x 7.5]	건설사업단
외국어대학관	2013년	12월 24일	• 외국어대학 변경스페이스프로그램 검토 요청 : 기존건물 개,보수 및 신축 1,000평	건설사업단
	2014년	1월 9일	• 개, 보수부분 스페이스프로그램 접수 : 기존건물 공간재배치(안) 접수	외국어대학/건설사업단
		2월 1일	• 외국어대학 조감도 송부	건설사업단
		3월 5일	• 외국어대학 평면 제출 [1차]	건설사업단
		3월 10일	• 외국어대학 요청사항 추가 접수 [1차] : 강의실 수용인원변경 외	외국어대학/건설사업단
		3월 14일	• 외국어대학 요청사항 반영 평면 제출 [2차]	건설사업단
종합체육관	2014년	1월 7일	• 종합체육관 평면 및 조감도 설명	체육대학장실
		1월 23일	• 스페이스프로그램 및 사업비 추가지원 관련 업무연락 접수 : 태권도장, 체력단련장, 실내골프연습장, 에어로빅실 외 : 체육대학기금 지원 논의	체육대학
		2월 4일	• 골프연습장, 에어로빅실 공간 제외 협의	체육대학/건설사업단
		2월 27일	• 체육대학 요청사항 반영 평면 제출 [1차] : 사업비 초과 우려	건설사업단
		3월 7일	• 체육대학 요청사항 추가 접수 [2차] : 태권도장 면적증가, 수납식의자 설치, 평면 배치 변경 : 사업비 추가문제 논의	체육대학/건설사업단
		3월 12일	• 체육대학 요청사항 반영 평면 제출 [2차] : 평면구조, 사업비 등 전반사항 고려하여 추가 협의 예정	건설사업단

가. 공간에 대한 구성원 요청사항은 수용된 상태. 단, 체육대학의 경우 체육관 규모에 대한 체육대학 내부 논의 진행

중

나. 공과대학관은 공과대학 성격과 전혀 맞지 않는 입면으로 인해 공과대학 내부 논의 중

다. 외국어대학관은 수직증축으로 진행시 수업권 침해, 연구환경 저해, 공사기간 연장문제 등으로 논의 중

라. 3개 단과대학의 내부 논의 결과를 접수 받아 빠른 의사결정을 할 예정임

3. 공과대학관, 외국어대학관, 종합체육관, 동서의학관 설계진행 사항

4. 향후 추진일정

가. 3월말 3개 단과대학 업무연락 접수 예정이며, 단과대학으로부터 협조를 받으면서 4월내 총장보고 예정

III. 질의응답

(Q1) 기존 space21사업관련 홈페이지 업데이트 요청

(A1) 향후 기존 홈페이지를 개편한 새로운 홈페이지 오픈하여 회의록, 진행상황, 일정 공유할 예정이며, 금일 논의된 바와 같이 아직 결정되지 않은 입면등이 확정 된 후 대학 홈페이지에 링크하겠음/과도기적으로 결재된 회의록을 단과대 또는 총학생회 홈페이지에 게재 가능

(Q2) 외국어대학의 경우 현 총학생회 구성 이후 공간조정회의가 아직 개최되지 않았음. 대학측과 학생간의 소통이 없어 진행상황을 알지 못하는 상황임. 조감도 등의 자료를 받아볼 수 있을지 질의

(A2) 지금까지의 논의 자료는 제공가능하며, 외대 관련된 마스터플랜 계획은 학장,부학장, 학생회장 등과 논의해 왔음. 행정실에 문의하여 자료 열람이 가능할 것으로 사료됨/수직 증축안에 대한 안은 결정되지 않은 상황이며, 그 이전까지의 추진경과는 공유하겠음/그동안 외국어대학 동아리실 수 등에 대한 논의 과정으로 이루어 보아 이전 학생회와는 소통해 왔다고 판단됨

(Q3) 기존의 외국어대학관 신축계획 부지에 대한 활용계획 질의

(A3) 4,200평 신축계획은 현재 전면 수정된 것으로 당초에는 신축 공과대학관 후면에 계획함. 현재 사용중인 외국어대학관은 개보수하고 교수연구공간 약 1,000평을 신축하는 방안이 2013년도까지 논의된 사항이며, 수직 증개축하는 안으로 발전된 것이 최근 논의된 내용임. 당초 계획했던 부지에 대한 계획은 현재로써는 부재함

(Q4) 동서의학대학원 신축계획안 질의

(A4) 현재까지로서는 ‘ㄷ’자 형태의 국제경영대학을 ‘ㄱ’자 형태로 약 1,000평 규모로 건립할 예정임/ 현재 국제경영대학관은 생명대학이 사용하고 있고, 실험실 쪽은 브리지로 연결. 별도 건물이면서도 외부로 통하는 출입구는 따로 계획/ 동서의학대학관 건립 이후 빠지는 공간은 생명과학대학이 리모델링 후 사용할 예정

(Q5) 지난 등록금정책위원회 회의시 논의된 사항 중 외국어대학 Space21사업 계획은 논의가 필요하며, 이로인해 사업지연 소지가 있다고 알고 있었음. 외국어대학 내부에서는 의견을 일치시켜 개보수 계획안을 요청함 / 1차 마스터플랜 완료 시기가 2016년 하반기라고 알고 있는데, 착공이 현재까지 되지 않았고, 1차 마스터플랜 완료 이후 2차 마스터플랜이 가능하다는 점으로 미루어 현재시점에서 2차 계획도 함께 논의되어야 장기간 지연을 방지할 수 있다는 것이 응용과학대학 학생회 입장임. 본 TF회의에서 2차 마스터플랜 계획도 논의하여 1차 계획 완료 후 바로 진행 가능하지 않은지 질의

(A5) 지금까지 지속적으로 TF 및 구성원 소통을 통해 많은 논의과정을 거쳤음. 중요한 점은 입면 및 스페이스프로그래밍 등의 결정, 실시설계 완료 및 착공이후에 기존공간 활용방안 등에 대한 검토와 논의를 시행하는 것이 바람직함. 현재는 시급한 문제인 공대,외대,체육관 계획안을 확정 짓고 사업을 가시화하는 것이 중요하다고 사료됨. 응용과학대학의 공간을 포함하여 미래공간에 대한 부분은 항상 염두에 두고 있는 사안임

(Q6) 국제캠퍼스 내에 인조잔디 구장이 없으며, 천연잔디 구장은 사용하기 어렵고 관리비도 많이 소요된다고 알고 있음. 이에 대한 계획 유무에 대해 질의

(A6) 제기한 사항에 대해서는 구성원들의 여러 의견이 있음. 활용 측면에서 인조잔디 및 타탄트랙을 계획하여 활

용도를 높이며, 나아가 지역사회에도 기여할 수 있는 방안에 대해 체육대학 내부에서도 일부 의견이 있었으며, 장기적인 관점에서 체육대학이 고민하고 있다고 알고 있음. 현재, 옥외체육시설인 야구장과 럭비장은 임시로 조성한 부분으로 추가적인 시설투자에 대해서는 종합적인 고려 필요함
(기타) 향후 본 TF 회의 시간은 재논의하여 확정하기로 함. 끝.